

专项债券项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	长春市双阳区医院异地新建项目				项目类型	卫生健康		
主管部门	长春市双阳区卫生健康局				实施单位	长春市双阳区医院		
项目资金 (万元)		已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目总概算		60,200.00	10,701.00	10	100%	10	
	其中：新增专项债券规模		10,000.00	10,000.00	5	100%	5	
	财政预算资金投资		50,200.00	701.00	5	100%	5	
	其中：项目资本金		50,200.00	701.00	5	100%	5	
	项目单位自有资金投资							
	其中：项目资本金							
	项目单位融资资金							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地平整	100%	100%	5	5	
			地上工程进度按计划完成	地上建筑面积95807.89㎡，完成总建筑面积的15%	地上建筑面积95807.89㎡，完成总建筑面积的50%	5	5	
			地下工程进度按计划完成	地下建筑面积33568.32㎡，完成总工程量的100%	地下建筑面积33568.32㎡，完成总工程量的100%	5	5	
			完成计划年度投资额	完成投资1.28亿元	完成投资6.02亿元	5	5	财政预算资金未完全到位
		质量指标	建筑施工按照国家标准	与设计规范一致	与设计规范一致	5	5	
			环保符合行业标准	采取相应措施，做到达标排放。	采取相应措施，做到达标排放	5	5	
			施工现场标准	施工现场文明施工	施工现场文明施工	5	5	
		时效指标	按计划期限开工	2023年4月30日开工	2023年4月30日已开工	5	5	
			施工进度及时率	≥90%	100%	5	5	
			财政预算资金到位率	≥95%	25%	5	0	财政预算资金未完全到位
	成本指标	每平方米造价成本	符合概算	符合概算	5	5		
		对环境产生的不利影响	符合计划	符合计划	5	5		
	效益指标	经济效益指标	建设方税费缴纳	建设方足额缴纳税费	建设方已足额缴纳税费	3	3	
			供应商税费缴纳	供应商足额缴纳税费	供应商已足额缴纳税费	3	3	
		社会效益指标	建立和完善健康服务体系	项目适应关于医疗卫生事业的发展坚持以人为本，深入贯彻中共中央、国务院关于健康中国和新冠肺炎疫情防控工作要求，积极推进健康中国建设，建立和完善包括健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护的综合、连续的健康服务体系	项目适应关于医疗卫生事业的发展坚持以人为本，深入贯彻中共中央、国务院关于健康中国和新冠肺炎疫情防控工作要求，积极推进健康中国建设，建立和完善包括健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护的综合、连续的健康服务体系	2	2	
			保障当地居民健康	项目建设，可使当地居民的心理健康权得到充分保障，自然受到广大群众的支持	项目建设，可使当地居民的心理健康权得到充分保障，自然受到广大群众的支持	2	2	
			改善区域投资环境，带动区域发展	本项目的建设对改善区域投资环境，促进区域经济发展具有重要意义	本项目的建设对改善区域投资环境，促进区域经济发展具有重要意义	2	2	
		生态效益指标	绿地率>35%	项目指标符合规划控制指标绿地率>35%	项目指标符合规划控制指标绿地率>35%	2	2	
			环保	符合环保要求，无环保处罚及通报批评	符合环保要求，无环保处罚及通报批评	2	2	
		可持续影响指标	绿地率>35%	项目指标符合规划控制指标绿地率>35%	项目指标符合规划控制指标绿地率>35%	2	2	
			环保	符合环保要求，无环保处罚及通报批评	符合环保要求，无环保处罚及通报批评	2	2	
		满意度指标	利益相关方满意度	参与建设各方满意度	不低于95%		2	2
主管部门	不低于95%				2	2		
财政部门	不低于95%			2	2			
服务对象满意度	服务对象	不低于95%		2	2			
本单位职工	不低于95%		2	2				
总分						100	95	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年内完成(1)D1#地下室（一层、二层）主体结构柱墙、梁、板混凝土浇筑完毕，主体砌筑工程施工完成。(2)A区门诊医技楼、综合楼、设备用房主体结构柱、梁、板混凝土浇筑完毕，主体砌筑工程施工完成。(3)B区住院部主体结构柱、梁、板混凝土浇筑完毕，主体砌筑工程施工完成90%。(4)D1#地下室外隔套管安装完成，预留洞预留完成。(5)A区门诊医技楼、B区住院部预留洞预留完成。(6)D1#地下室地焊接完成；配管、等电位焊接完成。(7)A区门诊医技楼、B区住院部接地焊接完成；配管、等电位焊接完成。(8)B区住院部夹层电线穿束完成。(9)3#楼传染病楼、5#楼污水处理站桩施工完成。(10)6#楼氧气站、7#楼危险品库、8#楼高压氧舱主体结构基础完成50%				各项指标完成情况，总得分为全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。			